

Anmälan om installation av återströmningsskydd av typ BA i dricksvatteninstallationer

BA-1



Denna anmälan insändes till vattenleverantören tillsammans med kontrollrapport BA-2 gällande funktionskontroll.

Vattenleverantör _____

Adress _____

Abonnentnummer _____

Brukningsadress _____

Fastighetsägare _____

Typ/art.nr. _____

Ansl./DN _____

Serienummer _____

Installerad av _____

Datum för installation _____

Kontaktperson _____

Telefon _____

Fax _____

Undertecknad försäkrar att återströmningsskyddet är installerat som komplett skyddsmodul enligt reglerna i SS-EN 1717 och att funktionskontroll efter installation enligt kontrollrapport BA-1 är genomförd.

Undertecknad försäkrar även att följa vattenleverantörens anvisningar om årlig kontroll.

Datum _____ Anläggningsägarens underskrift _____



Denna kontrollrapport insändes till vattenleverantören tillsammans med anmälan om installation blankett BA-1. Funktionskontrollen utförs enligt anvisningar för funktionskontroll.

Återströmningsskydd, typ BA

Serie nummer

Ansl./DN

- 1 **Installationen är utförd som komplett skyddsmodul typ BA.**
- 2 **Kontroll av öppning och stängning av dräneringsventil godkänd.**
- 3 **Kontroll av täthet i dräneringsventil godkänd.**
- 4 **Kontroll av täthet i backventil 2 på utloppssidan godkänd.**
- 5 **Återställd till driftförhållande.**

Eventuella kommentarer:

Datum

kontrollantens underskrift



Rapport om utförd Årlig kontroll av återströmningsskydd av typ BA

BA-4

Denna rapport insändes till vattenleverantören av fastighetsägaren tillsammans med Provningsprotokoll BA-4 gällande Årlig kontroll utförd av certifierad kontrollant.

Återströmningsskydd, typ BA

Serie nummer

Ansl./DN

A **Procedur för idrifttagning av instrument är utförd.**

Godkänd Ej godkänd (se eventuella kommentarer)

B **Kontroll av inloppsventil nr. 6, utloppsbackventil och membran.**

C **Kontroll av dräneringsventilens öppningsfunktion.**

D **Kontroll av dräneringsventilens täthet.**

E **Kontroll av utloppsbackventil.**

F **Kontroll av utloppsventil nr. 10.**

G **Renspolning av smutsfilter (om monterad avtappningsventil på filter).**

H **Återströmningsskydd är återställt till driftförhållande.**

Eventuella kommentarer:

Namn på certifierad kontrollant

Datum

kontrollantens underskrift

